

NATIONAL WATER COMPANY

Project Name\

Consultant\

Contractor\

Work Inspection Request (WIR)

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تعميم - إشراف - تنفيذ عمالي - إدارة مشاريع

شركة المياه الوطنية

المشروع/ تلال الغروب

الإستشاري/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

طلب تفتيش أعمال (WIR)

S. No.:

Description of Works
وصف الأعمالاستلام ٣ أعمال حفر ومعدن وترصيل + تركيب تحفيري
لشبكة الري

Inspection Date تاريخ الفحص	Time الوقت	Location المكان	BLOCK10	Other غير ذلك
Line No. رقم الخط	Quarter الأمير فواز	Street الشارع	BED B10-13	
From MH/ Station من مطبق أو محطة	POINT 807	To MH/ Station إلى مطبق أو محطة	POINT 821	شبكة الري
BoQ No. رقم بند جدول الكميات		Shop Drawing No. رقم المخطط التنفيذي		
Copy of Approved Shop drawings is Attached مرفق نسخة من المخطط التنفيذي المعتمد	Yes ☒	No ☐	Not Applicable N/A	
Copy of Related Specifications is Attached مرفق نسخة من المواصفات ذات العلاقة بالعمل المطلوب	Yes ☒	No ☐	Not Applicable N/A	PTW Reference No. رقم تصريح العمل المعتمد
Inspection/ Acceptance Checklist is Attached مرفق لائحة فحص وتفتيش / قبول	Yes ☒	No ☐	Not Applicable N/A	Method Statement Reference No. رقم الية التنفيذ المعتمدة
				Material Forms Reference Nos. رقم نماذج المواد المعتمدة
				MAT No. _____
				MIR No. _____

We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings

لشهاد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد و حسب المخططات المعتمدة

Contractor's QA/QC Engineer
مهندس المقاول لضبط الجودةSignature & Date
التوقيع والتاريخIssued by
Contractor
Representative
ممثل المقاولName
الاسمSignature & Date
التوقيع والتاريخReceived
Supervising
Consultant
Representative
ممثل الإستشاري المشرفName
الاسمSignature & Date
التوقيع والتاريخ

Supervising Consultant's Inspection comments (Site Inspector)

ملاحظات فحص وتفتيش الإستشاري المشرف (مراقب الموقع)

Name
الاسمSignature &
Date
التوقيع والتاريخ

Action Code

Approved
يعتمدRejected
مرفوضResident Engineer Comments
ملاحظات المهندس المقيم

Name:

Signature:

Date:

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement.

إن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤولياته اتجاه مطابقة متطلبات العقد

NATIONAL WATER COMPANY

Project Name\

Consultant\

Contractor\

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH.ROADS CONTRACTING CO.



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak for Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط - إدارة مشاريع

شركة المياه الوطنية

المشروع/ تلال الغروب

الإستشاري/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

Backfilling to Pipe Trenches - Compaction Test Results & Checklist

اختبار دك الطبقات و لائحة تحقق

S. No.:

To	إلى	From	من	District/ Area	الامير فواز	الحي
Station	محطة	Station	محطة	Street	BED B10-13	الشارع
Drawing No.	BLOCK 10			Main or Sub		رئيسي أو فرعي
Total Layers		عدد الطبقات	Layer No.	رقم المخطط	BED B10-13	الخط
Test Location	X=	مكان الفحص	Layer Depth	رقم الطبقة	Permit No.	رقم التصريح
	Y=		نسبة الدك المقبولة min%	سماعة الطبقة	Test Date	تاريخ الفحص
				Test Method		طريقة الاختبار

Checklist لائحة فحص وتحقق

	YES	NO	N/A
Pipe surround extends to 300mm above top of pipe and has been hand compacted هل تم تغليف المواسير بارتفاع 30سم فوق قمة المواسير ودكها يدوياً	☒	☐	☐
Backfill materials free of debris هل مواد الدفان خالية من المخلفات و الصخور الكبيرة	☒	☐	☐
Backfill materials are selected from excavated trenches and passed 75mm sieve (Visual) مواد الدفان ناتجة من حفريات الخنادق و مغرلة بحيث تمر من غربال ذات فتحة بقياس 75مم (بصرياً)	☒	☐	☐
For deep trenches (where depth of backfill between top of surround and top of road sub-base is more than 900mm), backfill has been placed in 300mm layers هل تم دك الردم بطبقات 30سم للخنادق التي يزيد عمق الردم فوق التغليف عن 90 سم	☐	☐	☒
For the last 900 mm below asphalt layers or for shallow trenches (where depth of backfill between top of surround and top of road sub-base is less than 900mm), backfill has been placed in 200mm layers 3 nos. and 150mm sub-base layer 2 nos. هل تم دك الردم لثلاث طبقات بسماكة 20سم لكل منها و طبقتين أساس الطريق بسماكة 150مم لآخر 900مم تحت طبقات الأسفلت أو للخنادق التي لا يزيد عمق الردم فوق التغليف عن 90 سم	☐	☐	☒
Each layer of backfill has been tested for compaction (1 test per 100m ²) and the test results are not less than 100% in Main Roads & 95% in Local Roads (results attached) هل تم اختبار نسبة الدك لكل طبقة (بمعدل اختبار لكل 100م ²) وان نتائج الاختبارات حققت نسبة لا تقل عن 100% في الطرق الرئيسية وعن 95% في الطرق الفرعية (مع إرفاق النتائج)	☐	☐	☒
Final layer of backfill (underside of road construction) is clean and level هل طبقة الردم الاخيرة قبل طبقة الأسفلت نظيفة ومستوية	☐	☐	☒

Test Results

نتائج الفحوصات

Laboratory Name:	اسم المختبر					ملاحظات	
Sample No.	عينة رقم	1	2	3	4	5	Remarks
Sample Density:	كثافة العينة						
Optimum Moisture:	الرطوبة المثلى						
Wet Density:	الكثافة الرطبة						
Dry Density:	الكثافة الجافة						
Moisture %:	الرطوبة						
Compaction %:	نسبة الدك %						
Final Result	ناجح	☐	☐	☐	☐	☐	النتيجة النهائية
Comments							ملاحظات

ACCEPTED BY:

معتمدة من قبل

Name

الاسم

Signature & Date

التوقيع والتاريخ

Contractor Representative

ممثل المقاول

Consultant Inspector

مراقب الإستشاري المشرف

Consultant Resident Engineer

المهندس المقيم للإستشاري


المملكة العربية السعودية

مدينة جدة

شركة المياه الوطنية



المطور/ شركة ساني الصامرية



الاستشاري/ مكتب ريك لاستشارات الهندسية



المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات



الملاحظات/

Description	Sample	QU
EXISTING PIPE Ø 75 mm (HDPE)	—	0
PIPE Ø 60 mm (HDPE)	—	1002.777
Valve 50mm	⋈	13
TEE 50mm	⋈	2
COUPLING 50mm	—	4
END-CAP	—	13
TI-IN	○	5

المخطط التفصيلي لشبكة الري - مخطط طاق الخروب
بحسب الامبير قواض شمال - مدينة جدة

P.N:1 IRRIGATION NETWORK

